

U-Station NVB-Heizung, Warliner Str., Neubrandenburg

Auftraggeber: Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Beschreibung: 52,00 m Stahlrohr DN 32 – DN 150

- Montage von 2 Stück Wärmeplattentauscher (1.000 kW)
 - Montage von 2 Stück Umwälzpumpen (V_n 94,5 m³/h)
 - Zusammenschluss der Rohrsysteme DN 20 - DN 80
 - Demontage / Montage Blechmantelisolierung DN 20 - DN 80
 - Einbau Regelventile und Anschlussarmaturen DN 20 - DN 80
-

Jahr: 2017