

## FW Sponholzer Str. 18, U-Station, Neubrandenburg

**Auftraggeber:** Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

---

**Beschreibung:** 148,80 m Stahlrohr DN 32 – DN 125

- Montage von 2 Stück Wärmeplattentauscher (700 kW)
  - Montage von 2 Stück Umwälzpumpen (Vn 26,5 m<sup>3</sup>/h)
  - Austausch Membranausdehnungsgefäß / Druckbehälter
  - Zusammenschluss der Rohrsysteme DN 20 - DN 150
  - Demontage / Montage Blechmantelisolierung DN 20 - DN 150
  - Einbau Regelventile und Anschlussarmaturen DN 20 - DN 150
  - Herstellung Pumpenfundamente
  - Herstellung 3 Stück Heizverteiler (Länge: 2,0 m)
- 

**Jahr:** 2017